

Vienošanās par grozījumiem
23.08.2016. Ģenerāluzņēmēja līgumā Nr.6012-A219/8
(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/52)

Rīgā, 2018. gada 12. februārī

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR Izglītības un Zinātnes ministrijā 2000. gada 2. februārī ar reģ. Nr. 3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk tekstā – “Pasūtītājs”), tās rektora vietnieces infrastruktūras attīstības jautājumos Edītes Megnes un kancleres Ilzes Kūkas personā, kuras rīkojas uz 18.08.2017. Latvijas Universitātes rīkojuma Nr. 1/269 “Par rektora vietnieka infrastruktūras attīstības jautājumos pilnvarām” pamata, no vienas puses, un

Pilsabiedrība “LNK INDUSTRIES GROUP”, reģistrācijas numurs 40103554364, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, (turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”), tās biedra AS “LNK Industries” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003771783) valdes locekļa Jevgenija Locova personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

(turpmāk tekstā abi kopā – “Puses”, un katrs atsevišķi – „Puse”),

ņemot vērā to, ka:

A. starp Pusēm 2016. gada 23. augustā noslēgtā Ģenerāluzņēmēja līguma (LU ID Nr. 6012-A219/8) (turpmāk tekstā – “Līgums”) izpildes laikā - Tehniskā projekta (Zinātņu centra ēkas) izstrādes gaitā tika izstrādāta un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņota Pasūtītāja attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam, kas noteica Pasūtītāja stratēģisko mērķu sasniegšanai nepieciešamo pētniecības un studiju virzienu attīstību. Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums tika saņemts 2017. gada maijā;

B. Saskaņotās stratēģijas rezultātā, lai Zinātņu centra ēka spētu nodrošināt Pasūtītāja pētniecības un studiju prasībām nepieciešamo funkcionalitāti, Tehniskā projekta izstrādes gaitā bija nepieciešams precizēt Zinātņu centra ēkā izvietojamās Pasūtītāja struktūrvienības, pētniecībai un studijām nepieciešamās tehnoloģijas un iekārtas, kas savukārt ietekmēja pētniecības un mācību telpu apjomus un prasības, bija nepieciešams palielināt Zinātņu centra ēkā plānoto tehnoloģiju izvietojamā un apkalpošanai nepieciešamo telpu (laboratoriju un tehnisko palīgtelpu) skaitu, kā arī bija nepieciešams precizēt platības, apjomus un prasības, laboratoriju telpu noslodzi un nepieciešamo zinātniskā un palīgpersonāla skaitu, līdz ar to bija nepieciešams izmainīt darba telpu apjomu, novietojumu un plānojumu;

Minēto izmaiņu rezultātā tika palielināts Zinātņu centra ēkas kopējais būvapjoms un ēkas kopējā platība. Ēkas būvapjoma pieaugums un tehnoloģiju un laboratoriju prasību izmaiņas ietekmēja Pasūtītāja noteiktos inženiertehniskos risinājumus - iekšējo inženiertīklu plānojumu (elektroapgāde, ventilācija, dzesēšana, ūdensapgāde, kanalizācija, datorīkli), tiem nepieciešamos apjomus un jaudas;

C. Grozījumi nemaina Līguma vispārējo raksturu - veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto iepirkuma Līguma mērķi,

pamatojoties uz

Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktu un 61. panta piekto daļu, Līguma 7.2.2.2.2. un 23.2. punktu,

lai nodrošinātu ekonomisku un efektīvu Zinātņu centra ēkas būvniecībai plānoto līdzekļu izlietojumu,

1. Vienojas:

1.1. Apstiprināt izmaiņas Līgumā noteiktajos Darbu apjomos, Materiālos, inženiertehniskos un citos tehniskajos risinājumos saskaņā ar:

- 1.1.1. precizēto projektēšanas uzdevumu (Vienošanās 1. pielikums "Precizētais projektēšanas uzdevums"), kas aizstāj Līguma 1. pielikumu "Projektēšanas uzdevums";
- 1.1.2. precizētajām tehniskajām specifikācijām (Vienošanās 2. pielikums "Precizētas tehniskās specifikācijas"), kas aizstāj Līguma 6. pielikuma "Precizētas tehniskās specifikācijas" (26.07.2016.) pirmo (1/2) sējumu;
- 1.1.3. precizēto telpu eksplikāciju (Vienošanās 3. pielikums "Zinātņu centra ēkas telpu eksplikācija un sadalījums atbilstoši funkcijām"), kas aizstāj Līguma 6. pielikuma "Precizētas tehniskās specifikācijas" (26.07.2016.) otrā (2/2) sējuma sadaļu "Telpu eksplikācija ar aprakstu".

1.2. Puses vienojas, ka Līguma 6. pielikuma "Precizētas tehniskās specifikācijas" (26.07.2016.) otrā (2/2) sējuma prasības, neveicot atsevišķus grozījumus (izņemot šīs Vienošanās 1.1.3. punktā noteikto), atbilstoši Pasūtītāja iecerei un vajadzībām, ir iestrādātas Tehniskajā projektā (apstiprināts Rīgas pilsētas būvvaldē 24.07.2017.), ņemot vērā Tehniskā projekta izstrādes gaitā veiktās izmaiņas un precizējumus.

1.3. Puses vienojas palielināt līgumcenu par **EUR 1 034 013,33 (viens miljons trīsdesmit četri tūkstoši trīspadsmit euro un 33 centi)** bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) un izteikt Līguma 9.1. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Puses vienojas, ka par pilnīgu un pienācīgu Darbu izpildi atbilstoši šī Līguma noteikumiem Pasūtītājs samaksās Uzņēmējam kopējo Atlīdzības summu EUR 22 201 175,25 (divdesmit divi miljoni divi simti viens tūkstotis viens simts septiņdesmit pieci euro un 25 centi) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa."

1.4. Papildināt Līgumu ar jaunu pielikumu Nr.7 "Finanšu piedāvājuma koptāme" (Vienošanās 4. pielikums "Finanšu piedāvājuma koptāme"), kas ir prioritāra pār Līguma pielikuma Nr. 3 sadaļu "3. sējums – Finanšu piedāvājums (piedāvājuma korekcijas)".

2. Pārējie Līguma noteikumi un nosacījumi paliek spēkā negrozīti.

3. Vienošanās stājas spēkā ar Pušu abpusējas parakstīšanas brīdī un ir pievienojama Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām un parakstīta 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Vienošanās noslēgšanas brīdī kā neatņemamas sastāvdaļas tai ir pievienoti šādi pielikumi:

5.1. Pielikums Nr. 1 – "Precizētais projektēšanas uzdevums" uz 3 (trīs) lapām;

5.2. Pielikums Nr. 2 – "Precizētas tehniskās specifikācijas" (1.sējums) uz 169 (viens simts sešdesmit deviņām) lapām;

5.3. Pielikums Nr. 3 – “Zinātņu centra ēkas telpu eksplikācija un sadalījums atbilstoši funkcijām” uz 6 (sešām) lapām;


5.4. Pielikums Nr.4 – “Finanšu piedāvājuma koptāme” uz 1 (vienas) lapas.

Pasūtītājs:



Rektora vietniece infrastruktūras
attīstības jautājumos
Edīte Megne

2018. gada 12. februārī




Kanclere

Ilze Kūka

2018. gada 12. februārī

Uzņēmējs:



Pilnsabiedrības “LNK INDUSTRIES
GROUP” pārstāvis, AS “LNK
Industries” valdes loceklis
Jevgenijs Locovs

2018. gada 12. februārī